

(ウ) スケジュール

(i) 全体スケジュール

	令和4年度												令和5年度												令和6年度				令和7年度				令和8年度																							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3																				
全体の流れ	基本設計者業者選定												設計期間 基本設計												実施設計												施工期間 業者選定				増築棟建設工事				本棟改修工事											
経営計画策定推進委員会				●報告								●報告												●報告	●報告	●報告	●報告	●報告	●報告	●報告	●報告	●報告	●報告	●報告	●報告	●報告																				
経営戦略会議							・進捗状況の報告	・平面図(案)の提示	・平面図(最終案)			・基本設計図書完	・進捗状況の報告						・詳細図面の提示					・実施設計完了				・進捗状況の報告				・増築棟完成報告				・再整備完了報告																				
プロジェクトチーム	整備方針・課題の再確認												再整備骨子の決定												配置の決定												まとめ				詳細仕様の確定				図面の確認				全体調整				工程会議・全体調整			
現場ヒア	提案・課題ヒアリング												配置決定																								仕様決定				図面の確認															
二役・議会報告												●基本設計図書について												●実施設計の完了について								●増築棟完成について				●病院再整備の完了について																				

(ii) 4年度の詳細スケジュール

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			
プロジェクトチーム	整備方針・課題の再確認				与条件・問題点			ゾーニング		平面計画		平面確定・調整(全体)/構造・仕様の検討		確認・調整	
現場ヒアリング					検討・部門ヒアリング							平面確定(各部門)/構造・仕様の検討			
設計事務所	業者選定				各種検討図面の作成ヒアリング			大概算(再整備全体)		平面図作成・修正		基本設計図書作成・調整		概算	